

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2024 22:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica													
Áreas con alumbrado público													
	Persona	Meta física	20000	48000	0	Ejecución física	3	7389	3460	3763	14615	30.45%	73.08%
		Meta financiera	9113630	9113630	0	Ejecución financiera	0	1402870.29	656914.93	714453.04	2774238.26	30.44%	30.44%
329397-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
	Persona	Meta física	67992	67992	0	Ejecución física	0	10466	4901	5330	20697	30.44%	30.44%
		Meta financiera	9113630	9113630	0	Ejecución financiera	0	1402870.29	656914.93	714453.04	2774238.26	30.44%	30.44%
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas													
	Persona	Meta física	0.01	6000	0	Ejecución física	0	59	29	33	121	2.02%	1210000%
		Meta financiera	705330	705330	0	Ejecución financiera	0	68147.44	35498.57	35846.57	139492.58	19.78%	19.78%
329400-SANEAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
	Persona	Meta física	150000	150000	0	Ejecución física	0	14493	7549	7623	29665	19.78%	19.78%
		Meta financiera	705330	705330	0	Ejecución financiera	0	68147.44	35498.57	35846.57	139492.58	19.78%	19.78%
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de uso urbano regulado													
	Metro cuadrado	Meta física	0.12	120000	0	Ejecución física	0	37352	0	310	37662	31.39%	31385000%
		Meta financiera	19073846.82	20040628.75	0	Ejecución financiera	0	2735121.82	0	4520	2739641.82	13.67%	14.36%
329399-CONSERVACION CALLE (S), RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO													
	Metro cuadrado	Meta física	120000	120000	0	Ejecución física	0	37352	0	310	37662	31.39%	31.39%
		Meta financiera	785000	1751781.93	1	Ejecución financiera	1	545275	0	4520	549795	31.38%	70.04%
313669-MEJORAMIENTO CAMINO													
	Metro cuadrado	Meta física	6850	6850	0	Ejecución física	0				0	0%	0%



Avance de Metas Fisicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

Fecha y Hora: 7/05/2024 22:

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
313669-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BOLA DE ORO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta financiera	4250000	4250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
329512-MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3150	3150	0	Ejecución física					0	0%	0%
329511-MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE REAL ZONA 1 Y 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5250	5250	0	Ejecución física					0	0%	0%
329513-MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0%
329510-MEJORAMIENTO CALLE ANEXO A COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	0	Ejecución física					0	0%	0%
329514-MEJORAMIENTO CALLE 9NA AVENIDA Y 2DA CALLE ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE INTERIOR LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110942	110942	0	Ejecución física					0	0%	0%
312050-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE 11VA CALLE LA LAMEDA SECTOR A, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
AMPLIACION CALLE 6TA AVENIDA ZONA 1 Y DIAGONAL 7 ZONA 5 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
296014-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIAGONAL 1, CAMINO VIEJO A COMALAPA CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE PAVIME	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 4 CHIMA	Metro cuadrado	Meta financiera	280130.28	280130.28	0	Ejecución financiera	280130.28	0	0	0	0	280130.28	100%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	475	468	0	Ejecución física	0	59	29	33	121	25.85%	25.47%	
		Meta financiera	1427247	1413463	0	Ejecución financiera	0	180172.84	89889.13	100268.31	370330.28	26.2%	25.95%	
329398-APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Hectarea	Meta física	468	468	0	Ejecución física	0	59	29	33	121	25.85%	25.85%	
		Meta financiera	1427247	1413463	2	Ejecución financiera	0	180172.84	89889.13	100268.31	370330.28	26.2%	25.95%	
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%	
		Meta financiera	26457986.80	26457986.80	0	Ejecución financiera	1536199.07	2650557.45	2088190.05	1795234.80	8070181.37	30.5%	30.5%	
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	26457986.80	26457986.80	0	Ejecución financiera	1536199.07	2650557.45	2088190.05	1795234.80	8070181.37	30.5%	30.5%	

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				Total	% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Educación													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	799	1248	0	Ejecución física	0	0	128	47	175	14.02%	21.99%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	0	80500	32500	113000	18.83%	18.83%
329389-APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	96	96	0	Ejecución física	0	0	20	10	30	31.25%	31.25%
		Meta financiera	60000	60000	0	Ejecución financiera	0	0	30000	15000	45000	75%	75%
329390-APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	1152	1152	0	Ejecución física	0	0	108	37	145	12.59%	12.59%
		Meta financiera	540000	540000	0	Ejecución financiera	0	0	50500	17500	68000	12.59%	12.59%
<b>Eje Katun:</b> Bienestar para la gente													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Educación													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	831	792	0	Ejecución física	0	0	105	76	181	22.05%	21.78%
		Meta financiera	870000	870000	0	Ejecución financiera	0	0	111500	79801.07	191301.07	21.99%	21.99%
329392-APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	348	348	0	Ejecución física	0	0	38	25	63	18.1%	18.1%
		Meta financiera	480000	480000	0	Ejecución financiera	0	0	52500	35000	87500	18.23%	18.23%
329391-APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	444	444	0	Ejecución física	0	0	67	51	118	26.58%	26.58%
		Meta financiera	390000	390000	0	Ejecución financiera	0	0	59000	44801.07	103801.07	26.62%	26.62%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física Meta financiera	9008 13496180.96	17496 13903460.58	0	Ejecución física Ejecución financiera	440 455646.87	1476 1163590.45	1184 933338.28	1316 1037349.74	4416 3589925.34	25.24% 25.82%	49.02% 26.6%
329382-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	17496 13387825.04	17496 13795104.66	0	Ejecución física Ejecución financiera	440 347290.95	1476 1163590.45	1184 933338.28	1316 1037349.74	4416 3481569.42	25.24% 25.24%	25.24% 26.01%
AMPLIACION PÓZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 108355.92	0 108355.92	0	Ejecución física Ejecución financiera	0 108355.92	0 0	0 0	0 108355.92	0 108355.92	0% 100%	0% 100%
<b>Eje Katun:</b> Recursos naturales para hoy y para el futuro													
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física Meta financiera	8733 10688743.88	8732 10846253.86	0	Ejecución física Ejecución financiera	390 55121.88	672 114145.60	333 56667.66	342 58117.03	1737 780142.17	19.89% 7.19%	19.89% 7.3%
329383-SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física Meta financiera	8732 1326605	8732 1484115	0	Ejecución física Ejecución financiera	390 66200	672 114145.60	333 56667.66	342 58117.03	1737 295130.29	19.89% 19.89%	19.89% 22.25%
313674-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	830 895000	830 895000	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0%
313676-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	1300 1405439	1300 1405439	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0%
315861-MEJORAMIENTO SISTEM	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre				% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			Total
315861-MEJORAMIENTO SANITARIO LA ALAMEDA SECTOR	Metro	Meta financiera	979369	979369	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313670-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	2700 3992319	2700 3992319	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0%
313672-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro	Meta física Meta financiera	1450 1605000	1450 1605000	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0%	0%
296551-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física Meta financiera	0 485011.88	0 485011.88	0	Ejecución física Ejecución financiera	0	0	0	0	485011.88	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO**


Fecha y Hora: 7/05/2024 22:

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Familias que reciben otros servicios de saneamiento (medrados, rastros, cementerios)													
329385-SANEAMIENTO CEMENTERIO LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	72042	72042	0	Ejecución física	0	9769	4947	5347	20063	27.85%	27.85%
		Meta financiera	6330189	6330189	0	Ejecución financiera	0	869227.91	440245.77	536804.42	1846278.10	29.17%	29.17%
329384-SANEAMIENTO RASTRO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	1118	1118	0	Ejecución física	0	147	74	75	296	26.48%	26.48%
		Meta financiera	212303	212303	0	Ejecución financiera	0	27878.22	13970.17	14170.17	56018.56	26.39%	26.39%
329388-SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	7924	7924	0	Ejecución física	0	1021	516	501	2038	25.72%	25.72%
		Meta financiera	1105209	1105209	0	Ejecución financiera	0	142406.12	72045.19	69925.66	284376.97	25.73%	25.73%
329386-SANEAMIENTO CEMENTERIO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	25000	25000	0	Ejecución física	0	3485	1752	1758	6995	27.98%	27.98%
		Meta financiera	774059	774059	0	Ejecución financiera	0	107916.02	54231.37	54431.37	216578.76	27.98%	27.98%
329387-SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Familia	Meta física	16000	16000	0	Ejecución física	0	2249	1141	1559	4949	30.93%	30.93%
		Meta financiera	3770964	3770964	0	Ejecución financiera	0	530089.21	268886.82	367365	1166341.03	30.93%	30.93%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Projección Nacional de Desarrollo:</b>													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial realizados para promover el acceso a la actividad física y la recreación													
329395-DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	120	120	0	Ejecución física	0	13	9	0	22	18.33%	18.33%
		Meta financiera	388277	388277	0	Ejecución financiera	0	42766.18	30635.12	29550.97	102952.27	26.52%	26.52%
		Meta física	17340	17340	0	Ejecución física	0	1910	1368	1320	4598	26.52%	26.52%
Meta financiera	388277	388277	0	Ejecución financiera	0	42766.18	30635.12	29550.97	102952.27	26.52%	26.52%		
<b>Eje Katun:</b>													
Bienestar para la gente													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Seguridad alimentaria y nutricional													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Persona	Meta física	38231	840	0	Ejecución física	0	0	0	14	14	1.67%	0.04%
		Meta financiera	152500	152500	0	Ejecución financiera	0	0	0	2507.50	2507.50	1.64%	1.64%
		Meta física	840	840	0	Ejecución física	0	0	14	14	1.67%	1.67%	
Meta financiera	152500	152500	0	Ejecución financiera	0	0	2507.50	2507.50	1.64%	1.64%			
<b>Eje Katun:</b>													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
<b>Patrullajes policiales en mercados (MINGO)</b>													
Evento	Meta física	360	360	0	Ejecución física	3	45	25	24	97	26.94%	26.94%	
		Meta financiera	1214514.50	1230264.50	0	Ejecución financiera	9500	151275.52	85834.65	82448.12	329058.29	26.75%	27.09%
Evento	Meta física	360	360	0	Ejecución física	3	45	25	24	97	26.94%	26.94%	
		Meta financiera	1214514.50	1230264.50	1	Ejecución financiera	9500	151275.52	85834.65	82448.12	329058.29	26.75%	27.09%
<b>329394-APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>													



Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Seguridad alimentaria y nutricional													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural													
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	19115	492	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	77500	77500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
329381-CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	492	492	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	77500	77500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas												
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Empleo e Inversión													
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales													
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e INGUAT)	Persona	Meta física	252062	150240	0	Ejecución física	0	17815	8385	10679	36879	24.55%	14.63%
		Meta financiera	2078993	2078993	0	Ejecución financiera	0	232874.46	110079.61	137645.02	480599.09	23.12%	23.12%
329393-SANEAMIENTO PARQUE Y BALNEARIO LOS APOSENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	148800	148800	0	Ejecución física	0	17733	8345	10639	36717	24.68%	24.68%
		Meta financiera	1787729	1787729	0	Ejecución financiera	0	213048.49	100254.45	127819.86	441122.80	24.68%	24.68%
329401-APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	Persona	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	0	82	40	40	162	13.5%	13.5%
		Meta financiera	291264	291264	0	Ejecución financiera	0	19825.97	9825.16	9825.16	39476.29	13.55%	13.55%

F:   
 Alejandro Muñoz Pal  
 Alcaldé Municipal  
